

总控中心安全检查报告

一、基本信息

实验室	总控中心	检查人	admin
总体风险	中	生成时间	2026-05-05 01:06
创建人	admin	隐患图片数	1

二、汇总统计

等级	数量	类别	数量
高	0	电气	3
中	2		
低	1		
合计	3		

三、隐患明细

1. 总控中心(2026-05-05 01:05)



整体评估:图片显示实验室电气插座区域存在电线杂乱和设备过载风险，需注意防火安全。

#	隐患	类别	风险	描述	建议
1	电线杂乱	电气	中	多根电线在插座上方交叉缠绕，可能因摩擦或短路引发火灾隐患。	整理电线，使用理线器固定，避免过度弯曲或拉扯。
2	插座过载	电气	中	一个插座上连接了多个大功率设备，可能导致电路过载和发热。	减少同时使用的电器数量，必要时增加独立电源插座。
3	设备裸露	电气	低	部分插座盖板缺失或损坏，导致内部线路暴露，存在触电或短路风险。	立即修复或更换损坏的插座盖板，确保设备完全封闭。

四、参考依据

• JYT0616—2023《高等学校实验室消防安全管理规范》.docx:行, 并符合 GB 55024 等规定, 留存施工图纸或线路改造记录; 电气设备的外壳应该良好接地, 接地线应该与建筑物的地线可靠连接; d) 不应随意乱接电线, 擅自增加超负荷用电设备; e) 实验室应根据需要安装具备防静电功能的导电金属地板, 实验桌上应铺设防静电的敷设垫; f) 靠近可燃物的电器, 应采取隔热、散热等防火保护措施

五、AI 评价与整改建议

实验室消防安全检查总结评价

本次对总控中心的消防安全检查结果显示, 整体安全风险等级为中等 (medium), 共发现3项隐患, 其中2项为中等风险, 1项为低风险。主要隐患集中在电气方面, 具体表现为电线杂乱、插座过载以及设备裸露等问题。这些隐患可能在长期使用或突发情况下引发火灾事故, 需引起高度重视。

主要风险点分析:

1. 电线杂乱: 电线布局不合理, 存在交叉缠绕现象, 不仅影响美观, 还可能导致线路老化加速, 增加短路或漏电的风险。
2. 插座过载: 多个电器设备同时接入同一插座, 超出其承载能力, 易引发过热甚至起火。
3. 设备裸露: 部分设备未进行有效防护, 暴露在外, 增加了意外触碰或损坏的可能性。

整改优先级建议:

1. 立即整改: 针对电线杂乱和插座过载问题, 应优先处理。建议重新规划电线走向, 使用线槽或固定装置整理线路; 同时更换或增加插座, 确保每个设备有独立电源供应。
2. 限期整改: 对于设备裸露问题, 应在短期内完成防护措施, 如加装防护罩或隔离栏, 避免人员误触或设备受损。
3. 长期关注: 定期检查电气设备运行状态, 及时更换老化线路和插头, 确保用电安全。

后续复查建议:

建议在整改完成后的一周内进行复查, 重点检查电线整理是否规范、插座负载是否合理以及设备防护措施是否到位。同时, 建议每季度开展一次全面的消防安全自查, 确保实验室长期处于安全状态。此外, 可考虑组织相关人员进行消防安全培训, 提高全员安全意识和应急处置能力。